

Project Name: Budapest One Business Park Phase II.
Project ID: 1201910580



Quarterly Water Testing

The below schedule addresses the requirements of optimization Feature 35, part 1 in the WELL Building Standard v1 and for Innovation: v2 pilot [W01.3 c & W02.7 c]=W05

FEATURE 35: PERIODIC WATER QUALITY TESTING and for Innovation: v2 pilot [W01.3 c & W02.7 c]=W05

See measurable water parameters and frequency below.

See the required number of the sampling points in ""Mintavételi pontok száma"" spreadsheet (5% of the total number of fixtures per configuration is required to measure (max. 4 fixture per configuration)

- water dispenser with filter counts as different water treatment compared to unfiltered main supply-water

Budapest ONE Phase II.

Dátum / Date	Mintavétel helye / Sampling point	Arzén / Arsenic [mg/L]	Higany / Mercury [mg/L]	Ólom / Lead [mg/L]	Réz / Copper [mg/L]	Zavarosság / Turbidity [NTU]	Összes kólibaktérium / Total coliforms	TESTING PERFORMED BY
Maximum határérték / Limit		0.01 mg/L.	0.002 mg/L.	0.01 mg/L	1.0 mg/L.	1.0 NTU.	0 CFU / not detected	
Maximum határérték - számmal		0.01	0.002	0.01	1	1	0	
Maximum határérték		10 microgram / dm3	2 microgram / dm3	10 microgram / dm3	1000 microgram / dm3	1	0 / not detected	
Frequency / Gyakoriság		quarterly / Negyedévente	quarterly / Negyedévente	quarterly / Negyedévente	quarterly / Negyedévente	quarterly / Negyedévente	Negyedévente / quarterly	
Mintavételi pontok száma és/ vagy helye	3+1							
Reasons to measure		v1 F35	v1 F35	v1 F35 & Innovation: v2 pilot W05	v1 F35 & Innovation: v2 pilot W05	Innovation: v2 pilot W05	Innovation: v2 pilot W05	
YYYY/MM/DD								
2025 08 19	Laboratory assesment was finalised on 28th August, 2025							
	Rooftop water dispenser	0.0011	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,25	0	Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
	8th floor restroom	0.0015	<0,0002	0.0010	0.0160	<0,25	0	
	Ground floor disabled restroom	0.0017	<0,0002	0.0077	0.1950	<0,25	0	
P2 bicycle restroom - female	0.0016	<0,0002	0.0025	0.0600	<0,25	0		
2025 11 28	Laboratory assesment was finalised on 9th December, 2025							
	Rooftop water dispenser	0.0015	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,25	0	Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
	8th floor restroom, female, #2	0.0018	<0,0002	0.0025	0.1050	<0,25	0	
	Ground floor disabled restroom	0.0017	<0,0002	0.0011	0.0412	<0,25	0	
3rd floor restroom, female, #2	0.0018	<0,0002	0.0025	0.1050	<0,25	0	Coliforms: Eurofins Food and Feed Testing Budapest Kft.	